

Réunion technique du 10 décembre 2010

Inventaires de l'amiante et programmes de gestion

Etat d'avancement

Référence : Réunion technique du 03 septembre 2010.

A. Présences

Noms	E-mails	N°Tél
Michel DELANDSHEERE	Michel.delandsheere@cgsb.be	0479.75.14.12
Luc MAES	Luc.maes@acod.be	0478.24.20.52
Christian CARLAIRE	Christian.carlaire@SLFP-Defense	
René MEURANT	renemeurant@live.be	02.245.72.14
Yves HUWART	huwarty@telenet.be	0477.54.47.60
Dirk DEHEEGLER	Dirk.deheegler@acv-csc.be	0473.92.41.43
Patrick KUBES	Patrick.kubes@mil.be	9.2400.62.89
Maj Guy DE VETH	Guy.deveth@mil.be	9.2400.45.56
Maj Guy BECKERS	Guy.beckers@mil.be	9.2400.61.95
Lieutenant de Vaisseau Chantal RUTTEN	Chantal.rutten@mil.be	9.2400.15.46

B. Objectif de la réunion

MRC&I-I/S/E présente l'état d'avancement du processus de mise à jour des inventaires de l'amiante et des programmes de gestion dans le cadre de la gestion de l'amiante dans les infrastructures de la Défense.

C. Présentation des inventaires et programmes de gestion

a. Remarque préliminaire :

Afin de clarifier la distinction entre les fichiers, il est proposé de les nommer comme suit :

Noms de fichiers	Natures des fichiers	Disponibilités (Période 2008-2011)
TRAVAUASB_Pluri.xls	Liste, par CRI, des travaux de désamiantage réalisés sur les contrats pluriannuels	Immédiate
TRAVAUASB_ID.xls	Liste, par CRI, des travaux de désamiantage réalisés sur les contrats gérés par MRC&I-I/D (rénovations et démolitions de bâtiments).	Ultérieurement ⇔ En préparation.
TRAVAUASB_2Ech.xls	Liste, par CRI, des travaux de désamiantage réalisés par les 2 Ech Infra	Ultérieurement ⇔ En préparation.
GESTIONASB_Globale.xls	Inventaires de l'amiante et programmes de gestion. Outre les travaux, les fichiers reprennent, par CRI, l'ensemble des tâches et des données relatives à la gestion de l'amiante, telles que définies dans l'AR du 16 mars 2006.	Pour fin février 2011

b. Travaux de désamiantage pour la période 2008-2011 – Situation et perspectives

La situation des travaux de désamiantage entre 2008 et 2010 est présentée, ainsi qu'une perspective des travaux pour l'année 2011.

Le fichier présenté (TRAVAUASB_Pluri.xls voir Ann A) concerne spécifiquement les travaux de désamiantage dans le cadre des contrats pluriannuels de 2008 à 2011.

La situation présentée est arrêtée en novembre 2010 pour ce qui concerne les travaux exécutés entre 2008 et 2010 et en ce qui concerne les travaux en cours d'exécution ou qui doivent encore être exécutés en 2010.

Ce fichier sera régulièrement mis à jour ; la dernière fois en fin 2011.

- ① Monsieur **Yves HUWART** demande de marquer physiquement la distinction entre ce qui a été réalisé, en cours d'exécution et encore à réaliser. Une colonne supplémentaire sera ajoutée à chaque tableau du fichier.

A la date arrêtée du fichier TRAVAUASB_Pluri.xls, il reste encore parfois des travaux qui auraient dû être en cours d'exécution et qui devront être différés en début 2011 pour cause de suppression de crédits.

Le fichier relatif à la gestion globale de l'amiante est également présenté (GESTIONASB_Globale.xls). Ce fichier EXCEL reprend toutes les données légales des inventaires et des programmes de gestion. Des données relatives aux travaux sont également disponibles sur ce fichier.

- ① Monsieur **Yves HUWART** demande si les informations concernant des locaux assainis restent disponibles. Réponse positive de Monsieur Patrick KUBES. On

garde les lignes concernées. On indique simplement qu'il n'y a plus d'amiante. Il ne faut surtout pas supprimer l'info !

Ce point sera clarifié dans la directive DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007 « Gestion de l'amiante présent dans les infrastructures de la Défense » ainsi que dans le briefing aux SLPPT, sous la forme d'une instruction.

Des fichiers spécifiques relatifs aux travaux de rénovation et de démolition (TRAVAUASB_ID.xls), ainsi que des fichiers relatifs aux travaux de désamiantage par le 2 Ech Infra¹ (TRAVAUASB_2Ech.xls) sont en préparation et seront également publiés sur l'intranet DGMR.

Les données des fichiers « TRAVAUASB_... » seront intégrées dans le fichier GESTIONASB_Globale.xls.

Les données seront présentées sur l'intranet, groupées par CRI. Cette présentation est cohérente avec le fait que les travaux de désamiantage et les gros travaux de rénovation/démolition sont suivis au niveau des CRI. Une recherche par plateau reste néanmoins possible dans le fichier GESTIONASB_Globale.xls.

c. Pour la période 2012 - 1015 (correspondant au deuxième contrat pluriannuel de travaux de désamiantage)

Des fichiers « TRAVAUASB_... » seront également présentés et publiés.

La première publication se fera à partir de mai 2011 avec les perspectives 2012.

Le fichier GESTIONASB_Globale.xls reste et est mis à jour conformément à la directive DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007.

d. Remarque du Lieutenant de Vaisseau Chantal RUTTEN

Il se pourrait que les programmes de gestions publiés sur l'intranet DGMR en 2008 ne soient plus à la même place.

Après recherché par MRC&I-I/S/E, les fichiers concernés sont à nouveau disponibles sur : <http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Pages/Catalogen/01.aspx>

D. Points soulevés

a. Accessibilité des inventaires et des programmes de gestion au niveau local

① Monsieur **Christian CARLAIRE** demande où se trouvent physiquement les documents de gestion de l'amiante d'un bâtiment déterminé dans un quartier ? A qui doit-on s'adresser pour les obtenir ?

Selon Monsieur **Patrick KUBES**, les documents (inventaires et programmes de gestion) devraient se trouver dans les Dossiers Infra Quartier. Les SLPPT en possèdent, en principe, également une copie.

La question reste cependant posée de savoir comment une autorité peut retrouver les inventaires de l'amiante. La ligne hiérarchique devrait être en possession de ce dossier ; mais on ne sait pas clairement qui dans la ligne hiérarchique est responsable du dossier amiante qui devrait également se trouver dans le dossier d'intervention ultérieure.

En l'absence de réponse immédiate au problème, le Maj **Guy BECKERS** mettra la problématique à l'ordre du jour de la réunion SACO du 13 décembre 2010.

¹ Pour l'instant, des travaux seulement exécutés à PEUTIE. Les autres plateaux ne disposent de personnel formé que depuis fin septembre 2010. D'où peu d'interventions sur l'amiante par 2 Ech Infra à ce jour. De plus, l'enlèvement d'amiante par les 2 Ech Infra se limite aux travaux d'entretien qui entrent dans leurs attributions. **Ils ne peuvent être sollicités pour des désamiantages sur base d'un screening quartier.**

MRC&I-I/S/E suivra la directive SACO.

- ① Monsieur **Christian CARLAIRE** demande qui fait les mises à jour des inventaires ?

Selon la directive DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007 « Gestion de l'amiante présent dans les infrastructures de la Défense », les membres de la ligne hiérarchique désignés à cet effet et qui ont suivi la formation appropriée.

Selon Monsieur **Christian CARLAIRE** il semble bien que des unités n'ont pas de membre de la ligne hiérarchique formé pour la mise à jour des inventaires.

MRC&I-I/S/E doit organiser de nouvelles formations en 2011 (nouvelles + recyclages) à TOURNAI.

Major **Guy BECKERS** : Question à ce sujet à poser également aux CCB.

- b. Pour le Lt Col Yves GOESSENS (MRC&I-I - POC SACO), consulté le 13 décembre 2010, hors réunion technique) concernant les deux questions précédentes

Les CRI doivent transmettre les inventaires aux Comd de Qu, à charge pour eux de les transmettre aux Chefs de Corps. 8 CRI, par exemple, a également transmis les inventaires aux SLPPT.

Les mises à jours des inventaires de l'amiante sont de la responsabilité des chefs de Corps qui peuvent soit s'occuper chacun des aspects techniques d'exécution des mises à jour, soit demander au Comd de Qu d'en assurer l'exécution pour tout le quartier par une personne désignée.

- c. Mise à jour des inventaires de l'amiante après travaux de désamiantage

Il n'est pas certain que les historiques de travaux de désamiantage soient transmis aux membres de la ligne hiérarchique concernés parce qu'ils ne sont pas toujours conservés après travaux.

Il faut garder la trace des historiques ainsi que les inventaires initiaux pour permettre les mises à jour et disposer d'un suivi de l'évolution des programmes de gestion concernés.

Action MRC&I-I/S/E : Note à établir au niveau Comd Qu et CRI pour tenir l'historique à jour.

- d. Lors de visites : on a constaté que des antennes paraboliques pendaient à des conduites en amiante-ciment

Pour résoudre ce genre de problème, il faut sensibiliser encore plus bas dans la chaîne ; mais comment ? Et par qui ?

On peut envisager de développer un plan de communication et sensibilisation ou éventuellement, intégrer les modalités de réaction et d'action vis-à-vis de l'amiante dans le JICCS « Trainingsconcept Joint Individual Common Core Skills ».

MRC&I-I/S/E pourrait donner des instructions aux SLPPT lors du briefing amiante de la journée d'information aux SLPPT. MRC&I-I/S/E en profitera également pour clarifier la mission des 2 Ech Infra par rapport à l'exécution de travaux de désamiantage.

Le problème peut être abordé au niveau des CCB. Pour cela, il faut clarifier qui représente l'Infra dans les CCB : les CRI ou les InterQu ?

En tout cas, il faut un représentant de la chaîne Infra. Il y en a, mais ce n'est pas clair. En principe, selon Monsieur **Christian CARLAIRE**, ce serait l'Offr 2 Ech Infra.

E. Conclusion

- a. Présentation des inventaires et programmes de gestion

Les petites adaptations aux fichiers à diffuser sur l'intranet DGMR seront effectuées pour la parution en 2011.

b. Points soulevés

Il semble bien que la gestion de l'amiante présente quelques défauts au niveau local.

Comment agir pour éviter cela ?

Monsieur **Yves HUWART** signale que la directive DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007 « Gestion de l'amiante présent dans les infrastructures de la Défense » est claire quant aux responsabilités de chacun. Il n'est en tout cas pas question de faire une directive pour appuyer cette directive. **Il faut que le niveau local prenne ses responsabilités.**

La directive DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007 a bien pour but de responsabiliser la ligne hiérarchique.

Selon Monsieur **Christian CARLAIRE**, c'est le rôle des syndicats de faire en sorte que les responsabilités relatives à l'amiante au niveau local soient prises.

Cela veut dire aussi que les thèmes du point D doivent aussi être abordés au niveau local.

Au niveau local on pourrait passer par le CCB. La question peut leur être posée. La problématique pourrait également être abordée au niveau du HCC dans le sens ou celui-ci pourrait donner l'ordre aux CCB pour qu'ils agissent dans le sens de la directive.

De son côté, MRC&I-/S/E envisage de faire un briefing et de donner des instructions aux SLPPT lors de la journée d'information. S'il le faut MRC&I-/S/E pourrait briefier les CCB, mais voudrait éviter d'en arriver là.

Un DRAFT de briefing aux SLPPT existe déjà à MRC&I-/S/E. En vue d'une meilleure sensibilisation, le document sera adapté, notamment en fonction des thèmes discutés lors de la présente réunion technique.

F. Prochaine réunion technique

Date fixée au 11 février 2011 de 9h00 à 11h00.

Invitation officielle via DGHR - HRP-RSP/PS (Lt Joëlle SIX) pour confirmation de la part des participants.

Fait à EVERE, le 10 janvier 2011

Patrick KUBES, Attaché

ANNEXE A

Exemple de fichier TRAVAUXASB_Pluri.xls

**Liste, par CRI, des travaux de désamiantage réalisés
sur les contrats pluriannuels**

8 CRI - DIVERS QU DE LA DEFENSE - Travaux de désamiantage (Infra) - Actualisation programme de gestion et planning 2011

Programme de gestion travaux 2008-2010

Sur programme 2008 (exécution 2009)

LOCALITES	QUARTIERS	BLOCS	LOCAUX	Travaux	Remarques
Marche-en-Famenne	Camp Roi Albert	L1	R10-R10a-R10b-R10c-R11-E18-E19-E20	Enlèvementde faux-plafonds et des plaques pical dans les combles	T
Flawinne	Qu Sit THIBAUT	BM B	01.1, 01.4, 01.5, 0.7	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T

Sur programme 2009 (exécution 2009)

LOCALITES	QUARTIERS	BLOCS	LOCAUX	Travaux	Remarques
Flawinne	Qu Sit THIBAUT	BM C	01.1, 01.4, 01.5, 0.7	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T
Flawinne	Qu Sit THIBAUT	BM M	01.1, 01.3, 01.12, 01.15, 01.17, 01.20	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T
Florennes	Base J. OFFENBERG	BM F 24	1, 2, 3, 11, 11.a, 12, 17, 19, 23, 24, 25, 26	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T
Beauvechain	Qu LiCol CHARLES ROMAN	BM A1	01.B, 01.C	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T
Beauvechain	Qu LiCol CHARLES ROMAN	BM A14	11, 12	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T
Beauvechain	Qu LiCol CHARLES ROMAN	BM A16	11, 12 et combles : 0.1 et 0.23	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T

8 CRI - DIVERS QU DE LA DEFENSE - Travaux de désamiantage (Infra) - Actualisation programme de gestion et planning 2011

Programme de gestion travaux 2008-2010

Sur programme 2009 (exécution 2009)

LOCALITES	QUARTIERS	BLOCS	LOCAUX	Travaux	Remarques
Beauvechain	Qu LiCol CHARLES ROMAN	BM A21	16, 17	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T
Beauvechain	Qu LiCol CHARLES ROMAN	BM A26	11, 12 et combles : 0.1 et 0.23	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T
Tournai	Qu RUQUOY	BM 35	5, 5.b, 6, 7, 7.b, 8, 8.b, 9	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T
Tournai	Qu RUQUOY	BM 39	5, 5.b, 6, 7, 7.b, 8, 8.b, 9, 9.b	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T
Tournai	Qu St T JEAN	BM 4	1.2, 1.8	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T
Tournai	Qu St T JEAN	BM 13	12	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T
Tournai	Qu St T JEAN	BM 7	01,02,03	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T

8 CRI - DIVERS QU DE LA DEFENSE - Travaux de désamiantage (Infra) - Actualisation programme de gestion et planning 2011

Programme de gestion travaux 2008-2010

Sur programme 2009 (exécution 2010)						
LOCALITES	QUARTIERS	BLOCS	LOCAUX	Travaux	Remarques	
Nivelles	Cdt AVI DONY	14	A - B - C - D - E	Isolation de tuyauteries de chauffage	T	
Nivelles	Cdt AVI DONY	15		Isolation de tuyauteries de chauffage	T	
Nivelles	Cdt AVI DONY	16	13 - 14 - 15 - 16	Isolation de tuyauteries de chauffage	T	
Nivelles	Cdt AVI DONY	BM22	04, 14, 15, 16, 17	Isolation de tuyauteries de chauffage	T	
Florennes	Base J. OFFENBERG	Shelters		Enlèvement de tresses en jointures de portes de hangars à avions	T	
Nivelles	Cdt AVI DONY	B33	Chaufferie	Isolation de tuyauteries de chauffage	T	
Nivelles	Cdt AVI DONY	B005	Maintenance	Isolation de tuyauteries de chauffage	T	
Sur programme 2010 (exécution 2010)						
LOCALITES	QUARTIERS	BLOCS	LOCAUX	Travaux	Remarques	
Beauvechain	Qu Lt Col ROMAN	BM13	6 - 7 - Chaufferie	Isolation de tuyauteries de chauffage + Portes	PE & PC	
Florennes	Base J. OFFENBERG	F4	1.23-combles	Dalles de sol,gaines de ventilation et fourreau	Attente de crédits suppl.	
Jambes	Qu Lt DE WISPELAERE	BMA	Combles et chaufferie	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T	
Jambes	Qu Lt DE WISPELAERE	BMDE	Chaufferie et magasins cuisine	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T	
Marche-Les-Dames	Qu Lt Gen ROMAN	BM30F	Chaufferie	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T	
Marche-Les-Dames	Qu Lt Gen ROMAN	BM30G	Chaufferie et combles	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T	
Marche-Les-Dames	Qu Lt Gen ROMAN	BM30E	Chaufferie,local maçons,cordes et compteur	Désamiantage et remise en place d'isolations de tuyauteries de chauffage	T	
Florennes	Base J. OFFENBERG	F2	Combles	Foureaux au plafond	Fin au stade 2010: Attente crédits	

8 CRI - DIVERS QU DE LA DEFENSE - Travaux de désamiantage (Infra) - Programme de gestion 2011

LOCALITES	QUARTIERS	BLOCS	LOCAUX	Travaux	Remarques
Flawinne	Qu Sit THIBAUT	BMF		Enlèvement de calorifuges	
Flawinne	Qu Sit THIBAUT	BMG		Enlèvement de calorifuges	
Flawinne	Qu Sit THIBAUT	BMJ		Enlèvement de calorifuges	
Flawinne	Qu Sit THIBAUT	BML		Enlèvement de calorifuges	
Flawinne	Qu Sit THIBAUT	BMM		Enlèvement de calorifuges	
Tournai	Qu St JEAN	7		Enlèvement de faux-plafonds	
Tournai	Qu St JEAN	7		Enlèvement de faux-plafonds	
Florennes	Base J. OFFENBERG	F2		Enlèvement Fourreaux	
Florennes	Base J. OFFENBERG	SG1		Enlèvement de calorifuges	
Florennes	Base J. OFFENBERG	C9		Enlèvement de calorifuges	
Florennes	Base J. OFFENBERG	B25		Enlèvement de calorifuges	
Florennes	Base J. OFFENBERG	BL7		Enlèvement de calorifuges	
Florennes	Base J. OFFENBERG	C23		Enlèvement de calorifuges	
Beauvechain	Qu Lt Col ROMAN	A6		Enlèvement de calorifuges	
Beauvechain	Qu Lt Col ROMAN	A29		Enlèvement de calorifuges + applications long terme	
Beauvechain	Qu Lt Col ROMAN	B33		Enlèvement de faux-plafonds	
Beauvechain	Qu Lt Col ROMAN	B23		Enlèvement de calorifuges + applications long terme	
Beauvechain	Qu Lt Col ROMAN	B9		Enlèvement de calorifuges + applications long terme	
Beauvechain	Qu Lt Col ROMAN	E16B		Enlèvement de calorifuges	
Beauvechain	Qu Lt Col ROMAN	H27		Enlèvement de calorifuges	

8 CRI - DIVERS QU DE LA DEFENSE - Travaux de désamiantage (Infra) - Programme de gestion 2011

LOCALITES	QUARTIERS	BLOCS	LOCAUX	Travaux	Remarques
Marche-Les-Dammes	Qu Lt Gen ROMAN	BMD		Enlèvement de faux-plafonds	
Marche-Les-Dammes	Qu Lt Gen ROMAN	BMD		Enlèvement de revêtements de murs	
Mons	Qu LEOPOLD	BMQ		Enlèvement de calorifuges	
Mons	Qu LEOPOLD	BMQ		Traitement vase d'expension	

Commentaires

Quartiers aliénés

Dinant, Baronville, Belgrade, Champion, Sart-Huleit, Ghlin, Wavre, Jambes : pas de travaux de désamiantage sauf à JAMBES (Travaux terminés fin août 2010)

Case BLEUE = Travaux susceptibles d'être commandés et effectués en 2010. Attente de déblocage crédits supplémentaires ILIAS (sit. 25 Oct 2010)

Case VERTE = Travaux susceptibles d'être réalisés sur les 150.000,00 € du visa de 2010. Attente décompte dernière facture précédente mission.

Case ORANGE = On profitera de la présence d'un confinement pour enlever des applications d'amiante qui pouvaient être enlevées à plus long terme dans la zone de travail.

